



鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园
管理办公室 2023 年资产大起底“半拉子”
道路工程

绩效评价报告

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司

2024 年 8 月

摘 要

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），受鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局（以下简称“财政金融局”）委托，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司对鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室（以下简称“轻纺产业办”）2023年资产大起底“半拉子”道路工程进行绩效评价，形成了项目总体评价结论。项目绩效评价得分87分，评价级别为“良”。

2023年，通过实施资产大起底“半拉子”道路工程，完成了9项工程，有效改善了园区交通结构，进一步美化了园区环境，持续推进了园区的建设与发展。但评价发现，项目存在前期工作计划有待进一步优化；绩效全过程管理有待加强，组织实施有效性有待提高；资金分配合理性不足，资金使用合规性有待加强等问题。针对上述问题，建议如下：一是重视项目前期计划，以计划引领项目实施；二是加强绩效

全过程管理，提高组织实施有效性；三是加强预算资金分配合理性，提高资金使用规范性。

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象和范围	5
(三) 评价原则、标准与方法	5
(四) 评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 决策指标分析	7
(二) 过程指标分析	10
(三) 产出指标分析	16
(四) 效益指标分析	20
五、存在问题和建议	24
(一) 存在问题	24
(二) 有关建议	27
六、其他需要说明的事项	28
附件 1	30
附件 2	32
附件 3	46
附件 4	48
附件 5	50
附件 6	64

附件 7	72
------------	----

鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展 2023 年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司接受财政金融局委托，成立绩效评价工作组，于 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 8 月 20 日，对轻纺产业办负责的资产大起底“半拉子”道路工程进行绩效评价。

截至 2024 年 8 月 20 日，评价工作组在查看、核实项目单位提供的项目立项、执行过程、成果、财务凭证等资料的基础上，对项目进行综合评价。轻纺产业办对所提供的业务、财务资料和数据的真实性、完整性负责。我们的责任是依法独立实施绩效评价并出具绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

轻纺产业园是 2013 年将原东胜经济开发区与鄂尔多斯科技教育创业园、鄂尔多斯现代羊绒产业园整合后成立的园区。园区规划面积 15.49 平方公里，建成区面积 7.98 平方公里，累计实现固定资产投资 106 亿元。园区以轻工纺织为主导产业。截止 2022 年底，已建成的主要产能有：一是实现羊绒制品年产能 1000 万件、品牌价值达到 1420.68 亿元，“鄂尔多斯”稳居中国纺织服装行业第一品牌；二是年生产白酒 6 万吨、储存能力达 30 万吨；三是电力输送年产能达 4.7 亿度；四是生产碳化硅 6.6 万吨；五是生产药品 12 亿片；六是加工食品 3 万吨。同时，已形成四大产业板块，分别是：羊绒制品、酒业、制药、食品为代表的产业。为进一步改善园区交通结构，进一步美化园区环境，方便居民出行，吸引企业入驻，持续推进园区建设与发展，2023 年，轻纺产业办开展了资产大起底“半拉子”道路工程。

2.主要内容及实施情况

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程包含鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬一支路道路管网工程、鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬二支路道路管网工程、鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路经二路道路管网工程、鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程、轻纺产业园罕台十二路（九成宫路—经四路）道路照明工程、罕台十二路（旅游专线—经五路）中央隔离带绿化工程、罕台十二路（经一路—旅游专线）中央隔离带绿化工程、罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程及罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程共 9 个工程，截至 2023 年底，9 个工程已全部完成。

3.资金投入及使用情况

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程预算投资金额为 1940.52 万元，资金来源为财政资金。截至 2023 年底，资产大起底“半拉子”道路工程总计支出 1938.42 万元，结余 2.10 万元，主要用于支付项目工程款、监理费及审计费等内容。

（二）项目绩效目标

1.绩效目标

轻纺产业园负责实施的 2023 年资产大起底“半拉子”

道路工程绩效目标为：有效改善罕台园区市政基础设施条件，深化羊绒产业集聚效应，提高园区营商能力。

2.绩效指标

围绕项目年度绩效目标，轻纺产业园设置了具体的绩效指标，项目绩效指标见表 1。

表 1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	道路全长	1505.63 米
	数量指标	信号灯数量	3 组
	数量指标	路灯数量	86 盏
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
	质量指标	信号灯质量合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤1940.52 万元
	成本指标	成本控制率	>98 万元
效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	有效改善
	社会效益指标	提升园区公共服务能力	有所提升
	可持续影响指标	带动绒纺产业可持续发展	有效带动
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

按照财政金融局绩效评价工作的要求，评价工作组对资产大起底“半拉子”道路工程资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行全面客观的分析和评判，为提高财政资金使用效益等提出建议。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为资产大起底“半拉子”道路工程，绩效评价时间范围为 2023 年度，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益等情况。评价工作组按照全面覆盖和重点抽查相结合的方式，采用资料收集、线上沟通等多种方法进行评价。评价工作组通过了解项目组织实施情况，查阅并分析资料，对项目资金绩效情况进行实证，综合分析项目资金使用绩效。

（三）评价原则、标准与方法

评价工作组按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，运用资料查看、数据分析等手段，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法，以现场评价为主，就关键事项与项目单位管理人员进行沟通为辅，全面评价与重点评价相结合的方式，对项目资金绩效

情况进行实证，详细了解项目实施和资金使用情况，综合分析资金使用绩效。

本次评价依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果分为4个等级（评分取整）：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（四）评价工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

1.评价准备阶段

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司在明确财政金融局要求的前提下，成立项目评价工作组，项目主评人为牛海燕，评价工作组成员为刘慧、田雨荣。评价工作组明确本次绩效评价的重点和分工，通过网上查阅资料、案卷分析等方式，了解项目的情况、存在的问题，做好项目相关行业背景的调查工作，明确项目评价思路及下一步工作重点。

2.评价实施阶段

评价工作组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，与项目单位交换意见，综合分析并形成最终评价结论。

3.报告形成阶段

评价工作组结合前期情况，撰写绩效评价报告，与项目单位交换意见，形成正式绩效评价报告，报送财政金融局。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，通过实施资产大起底“半拉子”道路工程，完成了 9 项工程，有效改善了园区交通结构，进一步美化了园区环境，持续推进了园区的建设与发展。但评价发现，项目还存在前期工作计划有待进一步优化；绩效全过程管理有待加强，组织实施有效性有待提高；资金分配合理性不足，资金使用合规性有待加强等问题。项目绩效评价得分为 87 分，评价级别为“良”，具体得分见表 2。

表 2 绩效评价得分总体情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	11.00	73.33%
过程	25	22.00	88.00%
产出	30	30.00	100.00%
效益	30	23.68	78.93%
总分	100	86.68	86.68%
总分（取整）	100	87	87%
综合评价等级		良	

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程立项程序规范、

绩效目标合理，但存在项目前期工作计划有待进一步优化、绩效目标填报质量有待提高，资金分配合理性不足的问题。

该指标分值 15 分，下设 4 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 11.00 分，具体得分情况见表 3。

表 3 决策指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	3.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3.00
				绩效指标明确性	3	1.00
		资金投入	2	资金分配合理性	2	1.00
合计					15	11.00

1.项目立项规范性

2023 年 3 月，《高新区 2023 年第 6 次党工委会议纪要》（〔2023〕5 号），同意实施资产大起底“半拉子”道路工程。项目由轻纺产业办实施，轻纺产业办负责轻纺产业园建设和管理等工作；负责推进轻工纺织产业发展；负责开工发区党工委、管委会交办的其他工作，与单位职能职责相符，属于本单位履职所需。同时，2023 年资产大起底“半拉子”道路工程包括 9 个工程，各项目于实施前均经过必要的论证、决策，各项目立项程序规范。指标满分 3 分，得 3 分。

2.前期工作计划制定科学性

轻纺产业办制定了《鄂尔多斯高新区轻纺产业园管理办公室 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程实施方案》，实施方案包括实施内容、实施周期及组织架构等内容，对项目的实施起到了一定程度的引领作用。但实施方案一是存在实施内容不够细化的问题，如：东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路道路管网工程计划实施内容为“道路及管网”，东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程项目计划实施内容为“路灯及基础施工”，未明确各项工程具体实施内容；二是存在实施方案总投资与项目实际总投资不符的问题，实施方案总投资为 2570.95 万元，2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总投资为 1940.52 万元。综上所述，项目前期工作计划有待进一步优化。指标满分 4 分，扣 1 分

3.绩效目标

（1）绩效目标合理性

轻纺产业园编制了《项目支出绩效目标申报表》（以下简称“目标申报表”），目标申报表年度总体目标为：有效改善罕台园区市政基础设施条件，深化羊绒产业集聚效应，提高园区营商能力。绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标设置合理。指标满分 3 分，得 3 分。

（2）绩效指标明确性

轻纺产业办围绕项目年度总体目标设置了产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响和服务对象满意度等较为细化的指标。但指标设置存在如下问题：一是数量指标内容不全面，未涵盖轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程、罕台十二路（旅游专线-经五路）中央隔离带绿化工程、罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工程、罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程及罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程等工程的建设内容。二是成本指标“成本控制率-正向-大于 98 万元”指标方向设置错误且与项目总投资不符，指标值设置不准确。指标满分 3 分，扣 2 分。

4.资金分配合理性

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程包含 9 个工程，各项目均编制了详细的招标控制价。但轻纺产业办未针对 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总体资金分配及使用情况编制概算文本，资金分配合理性有待加强。指标满分 2 分，扣 1 分。

（二）过程指标分析

项目业务、财务管理制度较为健全，2023 年预算资金全

部到位。但项目存在资金使用合规性有待加强、组织实施有效性有待提高的问题。

该指标分值 25 分，下设 2 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 22.00 分，具体得分情况见表 4。

表 4 过程指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	4.50
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6.00
				组织实施有效性	6	4.50
合计					25	22.00

1.资金管理

（1）资金到位率

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程预算投资金额为 1940.52 万元，资金来源为财政资金。截至评价日，下达财政资金 1940.52 万元，资金全部落实到位，资金到位率 100%。指标满分 3 分，得 3 分。

（2）预算执行率

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总计支出 1938.42 万元，预算执行率为 99.89%（1938.42/1940.52）。2023 年资产大起底“半拉子”道路工程资金支出明细见表 5。指标满

分 4 分，得 4 分。

表 5 资产大起底“半拉子”道路工程资金支出明细表

单位：万元

序号	资金使用方向	项目名称	支出资金数额
1	基础设施建设	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路纬一支路道路管网工程	224.83
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路纬二支路道路管网工程	209.69
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路经二路道路管网工程	719.89
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路照明工程	278.15
		轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路 照明工程	185.45
		罕台十二路（旅游专线-经五路）中央隔离带绿化 工程	18.00
		罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化 工程	10.00
		罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变） 工程	203.15

序号	资金使用方向	项目名称	支出资金数额
		罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树 种植工程	40.96
2	委托业务费	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路纬一支路、纬二支路道路管网工程监理费	9.77
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路地下管网工程路基工程检测评估费	4.90
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路纬一支路道路管网工程审计费	2.54
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路纬二支路道路管网工程审计费	3.52
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路经二路道路管网工程监理费	12.94
		轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路 照明工程监理费	4.15
		鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路照明工程监理费	4.00
3	咨询费	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等 三条道路经二路道路管网工程审计费	6.48
合计			1938.42

（3）资金使用合规性

项目资金使用基本能够按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金入账有对应的经费申请请示、资金拨付经过内部过会审批，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用较为合规。但评价发现，罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程存在未按照合同约定条款拨付项目款项的问题，项目施工合同约定“每月 25 日上报完成产值，每月根据工程实际进度按照第三方审计部门审定的完成产值的 70%支付，工程完工且竣工验收合格后支付至完成总产值的 80%，待工程审计结算完成后付至审计结算总价的 97%，剩余 3%质保金保质期满后付清”，实际项目于竣工结算审核后一次性拨付工程款 203.25 万元，拨付至项目竣工结算总价的 97%，未根据施工合同按照进度付款，资金使用合规性有待加强。指标满分 6 分，扣 1.50 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务制度层面。轻纺产业办制定了《轻纺产业办财务管理办法》，包含了财务核算方式、现金及银行存款管理办法、预算经费支出管理办法、专项资金支出管理办法、应急经费

支出管理办法等内容，对资金支出签审程序进行了约束，财务管理制度健全。

业务制度层面。轻纺产业办制定了《鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室内部控制制度及手册汇编》，包含“三重一大”决策机制、预算管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度等内容，对合同履行、合同纠纷、建设项目审批流程、建设项目实施监督流程、建设项目验收流程等内容进行了细化的约束，业务管理制度健全。指标满分 6 分，得 6 分。

（2）组织实施有效性

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程在实施过程中，轻纺产业办基本能够遵循建设项目管理制度的规定开展各项工作，且实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。同时，轻纺产业办通过公开招标方式确定了各项目的施工单位与监理单位，招投标采购手续完备，符合采购要求。

但项目组织实施存在以下问题：**一是**验收报告相关要素不齐全，轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程验收报告中未填写建筑面积，施工单位未填写验收意见；罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工

程竣工预验收工程量单中建设单位、跟踪审计单位、监理单位、施工单位均未填写时间；罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程验收单中参检代表未签字。二是项目绩效自评填写质量有待提高。轻纺产业办编制了《资产大起底“半拉子”道路工程自评报告》，但自评报告未对产出指标完成情况进行具体分析。项目组织实施有效性有待提高。指标满分 6 分，扣 1.50 分。

（三）产出指标分析

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程完成情况较好，各工程均开展了验收，验收合格率 100%。

该指标分值 30 分，下设 2 个二级指标和 2 个三级指标，评价得分 30.00 分，具体得分情况见表 6。

表 6 产出指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	30	产出数量	15	工程完成情况	15	15.00
		产出质量	15	工程验收合格率	15	15.00
合计					30	30.00

1.工程完成情况

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程包括 9 个工程，截至 2023 年底，已完成 9 个工程。各工程计划实施内容及具体实施情况见表 7。指标满分 15 分，得 15 分。

表 7 各项目计划实施内容及具体实施情况

序号	项目名称	计划实施内容	具体实施情况	完成情况
1	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬一支路道路管网工程	道路全长 418.94 米 (可研批复)	道路全长 418.915 米	已完成
2	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬二支路道路管网工程	道路全长 448.16 米 (可研批复)	道路全长 448.16 米	已完成
3	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路经二路道路管网工程	道路全长 638.53 米 (可研批复)	道路全长 638.53 米	已完成
4	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程	三条路的配套附属设施包括路灯 86 盏(可研批复)	已完成路灯 94 套,配套 S13 箱式变	已完成
5	轻纺产业园罕台十二路(九成宫路~经四路)道路照明工程	本工程主要建设内容包括园区道路照明的附属工程(可研批复)	已完成 12 米高杆灯 9 套, 太阳能路灯 104 套	已完成

序号	项目名称	计划实施内容	具体实施情况	完成情况
6	罕台十二路（旅游专线-经五路）中央隔离带绿化工程	本工程主要建设内容包括园区道路绿化的附属工程（可研批复）	整理绿化用地 5745.33 m ² ；种植樟子松 167 株、绚丽海棠 226 株、红宝石海棠 498 株、金叶卫矛球 276 株、侧柏 1341.82 m ² 、景天 4409.51 m ² ，砌筑井 6 座。	已完成
7	罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工程	本工程主要建设内容包括园区道路绿化的附属工程（可研批复）	整理绿化用地 2953.75 m ² ；种植樟子松 88 株、绚丽海棠 119 株、红宝石海棠 260 株、金叶卫矛球 154 株、侧柏 794.87 m ² 、景天 2158.88 m ² 。	已完成
8	罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程	项目无前期计划	已完成配单站、开关站工程、箱式变电站（环网箱）电缆线路工程、石土方工程等	已完成
9	罕台纬二路及绒纺产	纬二路：完成绿化等	罕台纬二路河北杨	已完成

序号	项目名称	计划实施内容	具体实施情况	完成情况
	业创新示范园区道路 行道树种植工程	附属工程； 绒纺产业创新示范园 区：主要建设内容包 括绿化等附属工程 (可研批复)	178 株；绒纺片区经 二路、纬一路、纬二 路、香花槐 475 株。	

2.工程验收合格率

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程 9 个工程均进行了验收，验收合格率 100%。各项目验收情况见表 8。指标满分 15 分，得 15 分。

表 8 各项目验收情况

序号	项目名称	是否验收
1	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬一支路道路管网工程	经验收，验收合格
2	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路纬二支路道路管网工程	经验收，验收合格
3	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路经二路道路管网工程	经验收，验收合格
4	鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程	经验收，验收合格

序号	项目名称	是否验收
5	轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程	经验收，验收合格
6	罕台十二路（旅游专线-经五路）中央隔离带绿化工程	项目仍处于养护期，但已完成初步验收
7	罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工程	项目仍处于养护期，但已完成初验
8	罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程	经验收，验收合格
9	罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程	项目仍处于养护期，但已完成初步验收

（四）效益指标分析

通过实施 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程，有效改善了园区交通结构，进一步了美化园区环境，持续推进了园区建设与发展。

该指标分值 30 分，下设 3 个二级指标和 3 个三级指标，评价得分 23.68 分，具体得分情况见表 9。

表 9 效益指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	有效改善园区交通结构，进一步美化园区环境	10	7.00
		可持续效益	10	持续推进园区建设与发展	10	7.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
		服务对象满意度	10	周边居民及企业满意度	10	9.68
合计					30	23.68

1.有效改善园区交通结构，进一步美化园区环境

为保障周边群众安全、便捷、舒适出行，保障园区企业正常运营，轻纺产业园持续开展园区内公路改造提升。2023年，通过实施资产大起底“半拉子”道路工程，有效改善了园区交通结构，进一步美化了园区环境，对提升周边居民交通出行意愿，改善周边居民生活品质，保障园区企业正常运营具有重要意义。但综合项目实施情况，项目仍存在项目前期工作计划有待加强、绩效目标填报质量有待提高的问题，项目效益效果还需提升。指标满分 10 分，扣 3 分。

2.持续推进园区建设与发展

2023 年，通过实施资产大起底“半拉子”道路工程，有效改善了园区交通结构，进一步美化了园区环境，对持续推进园区建设与发展，促进招商引资及产业培育具有重要意义。

在招商引资方面，轻纺产业园对接企业超过 50 家，商会、协会 5 家，最大程度推介环境、展示优势和释放诚意，努力提升招商引资实效。同时，全力推动项目签约，依托举办第二届轻纺产业链招商引资大会，与 34 家绒纺企业签订

合作意向协议书，总额达 15.66 亿元。此外，积极推动鄂尔多斯高新区数字经济创新孵化中心项目、鑫海颐和城智慧康养项目、崇基育教高等职业教育项目签约落地，截止 2023 年底，累计签约项目 38 个，共计投资约 39 亿元。

在产业培育方面,立足轻纺产业办功能定位和重点产业，不断加强产业谋划和培育，推动产业高质量发展。一是切实加强顶层设计。编制了《鄂尔多斯国际绒纺城产业发展规划 2023-2030》《鄂尔多斯高新区食品产业园修建性详细规划》《鄂尔多斯高新区食品产业园产业及重点项目设计》，进一步明确产业定位、产业链构筑、产业项目引进，强化基础配套，为下一步招商引资和产业生态构建奠定基础。二是不断加强产业发展基础。按照鄂尔多斯市委、市政府关于构筑世界级羊绒产业工作思路，为加快推进羊绒产业向鄂尔多斯高新区绒纺产业创新示范园集聚，实现高质量发展，积极推动鄂尔多斯绒纺产业创新示范园项目建设，委托哈尔滨工业大学设计建筑研究院编制了《鄂尔多斯绒纺产业创新示范园规划设计方案（概念设计）》，成立项目建设领导小组，组建合资公司，全力推动项目早建成、早投产、早达效，截至 2023 年底，已完成立项批复、规划设计方案批复。同时根据食品产业发展需求，全面启动食品园区标准化厂房及配套基础设

施建设，为下一步吸引更多食品加工、研发和销售企业入驻园区奠定基础。但综合项目实施情况，项目仍存在资金分配合理性不足、资金使用合规性有待加强的问题，项目效益效果还需提升。指标满分 10 分，扣 3 分。

3.周边居民及企业满意度

评价工作组对照明工程以及道路管网工程开展了问卷调查。

一是对鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程及轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程开展调查问卷，共获取群众有效调查问卷 31 份，其中就“您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？”问题，选择“非常满意”和“比较满意”的比率分别为 70.97%和 22.58%，满意度合计 93.55%。但问卷调查显示，纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边存在偶尔白天亮灯以及晚上偶尔不亮灯的情况，同时，周边居民反映路灯出现不亮的情况后，存在维修滞后的问题。周边居民建议及时对路灯进行维修及维护，经常开展排查，避免出现白天亮灯或晚上不亮灯的情况。

二是对鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路

等三条道路管网工程开展调查问卷，共获取群众有效调查问卷 24 份，其中就“您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路建设的整体实施效果满意度为？”问题，选择“非常满意”和“比较满意”的比率分别为 87.5%和 12.5%，满意度合计 100%。但问卷调查显示，纬一路、纬二路、经二路等三条道路在实施期间存在因建设导致出行困难的问题，项目完工后存在养护不到位、路面不干净；绿化不好；路的质量不好等问题。

综上，通过加权得出周边居民及企业满意度为 96.78%（ $[93.55\%+100\%]/2=96.78\%$ ）。指标满分 10 分，扣 0.32 分。

五、存在问题和建议

（一）存在问题

1.项目前期工作计划有待进一步优化

轻纺产业办制定了实施方案，包括实施内容、实施周期及组织架构等内容，对项目的实施起到了一定程度的引领作用。但实施方案一是存在实施内容不够细化的问题，如：东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路道路管网工程计划实施内容为“道路及管网”，东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路照明工程项目计划实施内容为“路灯及基础施工”，

未明确各项工程具体实施内容；二是存在实施方案总投资与项目实际总投资不符的问题，实施方案总投资为 2570.95 万元，2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总投资为 1940.52 万元。综上所述，项目前期工作计划有待进一步优化。

2.绩效全过程管理有待加强，组织实施有效性有待加强

一方面是绩效指标设置有待提升，指标设置存在如下问题：一是数量指标内容不全面，未涵盖轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程、罕台十二路（旅游专线-经五路）中央隔离带绿化工程、罕台十二路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工程、罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程及罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程等项目的建设内容；二是成本指标“成本控制率-正向-大于-98 万元”指标方向设置错误且与项目总投资不符，指标值设置不准确。三是项目绩效自评填写质量有待提高。轻纺产业办编制了《资产大起底“半拉子”道路工程自评报告》，但自评报告未对产出指标完成情况进行具体分析。

另一方面是组织实施有效性有待加强，项目存在验收报告相关要素不齐全的问题，轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程验收报告中未填写建筑面积，施

工单位未填写验收意见；罕台十二路（经一路—旅游专线）中央隔离带绿化工程竣工预验收工程量单中建设单位、跟踪审计单位、监理单位、施工单位均未填写时间；罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程验收单中参检代表未签字。

3.资金分配合理性不足，资金使用合规性有待加强

一是 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程包含 9 个工程，各项目均编制了详细的招标控制价。但轻纺产业办未针对 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总体资金分配及使用情况编制预算文本，资金分配合理性有待加强。

二是罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程存在未按照合同约定条款拨付项目款项的问题，项目施工合同约定“每月 25 日上报完成产值，每月根据工程实际进度按照第三方审计部门审定的完成产值的 70%支付，工程完工且竣工验收合格后支付至完成总产值的 80%，待工程审计结算完成后付至审计结算总价的 97%，剩余 3%质保金保质期满后付清”，实际项目一次性拨付工程款 203.25 万元，拨付至项目竣工结算总价的 97%，未根据施工合同按照进度付款，资金使用合规性有待加强。

(二) 有关建议

1.重视项目前期计划，以计划引领项目实施

项目前期计划的制定对项目实施具有重要意义，建议轻纺产业园在后续实施项目过程中高度重视项目前期计划编制工作，从明确年度任务目标、详细的工作内容、项目进度安排、资金配套方案、资金使用方式、项目领导小组成员的详细职责分工、项目监督检查方案等将项目前期计划做好。

2.加强绩效全过程管理，提高组织实施有效性

一是建议轻纺产业办在明确年度任务目标及对应工作内容后，根据项目实施内容，将绩效目标分解成细化、量化、全面、可衡量的绩效指标，避免指标设置不完整。同时，进一步完善指标设置，注意指标符号的使用规则，如正向指标需使用“ $\geq$ ”、反向指标使用“ $\leq$ ”。并且提高绩效自评填写质量，建议对产出指标完成情况进行具体分析，保证绩效自评报告填写的完整性。二是建议轻纺产业办重视验收报告中关键要素的完整性、全面性，避免出现验收报告中未填写建筑面积、验收时间、检验时间及代表签字等问题。

3.加强预算资金分配合理性，提高资金使用规范性

一是建议轻纺产业办在项目实施前，按照各项目实际，合理分配各项目使用资金。二是建议轻纺产业园增强财务管

理规范和资金使用合规意识，进一步提高资金使用规范性，严格按照合同规定按进度分批付款，避免实际执行与合同约定不一致，降低资金使用风险。

六、其他需要说明的事项

无。

附件：

- 1.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效评价得分情况表
- 2.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效评价指标体系及评价情况表
- 3.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程相关照片
- 4.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效目标表
- 5.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效自评报告
- 6.2023 年资产大起底“半拉子”道路工程满意度调查问卷

7. 专家组评价意见表

主评人签字：

附件 1

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	3.00
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3.00
				绩效指标明确性	3	1.00
		资金投入	2	资金分配合理性	2	1.00
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	4.50
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6.00
				组织实施有效性	6	4.50
产出	30	产出数量	15	工程完成情况	15	15.00
		产出质量	15	工程验收合格率	15	15.00
效益	30	社会效益	10	有效改善园区交通结构,进一步美化园区环境	10	7.00
		可持续效益	10	持续推进园区建设与发展	10	7.00
		服务对象满意度	10	周边居民及企业满意度	10	9.68

总分	86.68
总分（取整）	87

附件 2

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效评价指标体系及评价情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市及鄂尔多斯高新技术产业开发区相关法律法规、政策和规划的要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，	评价要点①②标准分各 0.5 分，③④标准分各 1 分。 符合评价要点要求的，得分 =[90%–100%] × 标准分； 较符合评价要点要求的，得分 =[80%–90%) × 标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分 =[60%–80%) × 标准分；	3.00	—

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目前期准备手续是否完整规范。	不符合评价要点要求的，得分=[0-60%) × 标准分。		
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	评价要点： ①项目单位是否编制项目前期工作计划； ②前期工作计划是否全面、科学、合理，并能有效指导项目实施并保障后期运行。	评价①②标准分各 2 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%] × 标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%) × 标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%) × 标准分；	3.00	实施方案存在实施内容不够细化、项目总投资与实际总投资不符的问题，项目前期工作计划有待进一步优化。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							不符合评价要点要求的, 得分=[0-60%) × 标准分。		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评价要点①1.5 分, 项目设置了绩效目标, 得 1.5 分, 否则不得分。 评价要点②-④标准分各 0.5 分。 符合评价要点要求的, 得分 =[90%-100%] × 标准分; 较符合评价要点要求的, 得分 =[80%-90%) × 标准分; 与评价要点符合程度一般的, 得分	3.00	—

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							$= [60\% - 80\%] \times \text{标准分}$; 不符合评价要点要求的, 得分 $= [0 - 60\%] \times \text{标准分}$ 。		
				绩效指标明确性	3	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点①②③标准分各 1 分。 符合评价要点要求的, 得分 $= [90\% - 100\%] \times \text{标准分}$; 较符合评价要点要求的, 得分 $= [80\% - 90\%] \times \text{标准分}$; 与评价要点符合程度一般的, 得分 $= [60\% - 80\%] \times \text{标准分}$;	1.00	指标设置存在如下问题: 一是数量指标内容不全面, 未涵盖轻纺产业园罕台十二路(九成宫路~经四路)道路照明工程、罕台十二路(旅游专线~经五路)中央隔离带绿化工程、罕台十二

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							不符合评价要点要求的,得分=[0-60%) × 标准分。		路（经一路-旅游专线）中央隔离带绿化工程、罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程及罕台纬二路及绒纺产业创新示范园区道路行道树种植工程项目的建设内容；二是成本指标“成本控制率-正向-大于 98 万元”指标方向设置错误且与项目总投资

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
									不符，数据填写不准确。
		资金投入	2	资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点①②标准分各 1 分。 符合评价要点要求的，得分 =[90%–100%]*标准分； 较符合评价要点要求的，得分 =[80%–90%]*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分 =[60%–80%]*标准分； 不符合评价要点要求的，得分 =[0–60%]*标准分。	1.00	轻纺产业办未针对 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程总体资金分配及使用情况编制预算文本，资金分配合理性有待加强。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×标准分，超过标准分按照标准分计。	3.00	—
				预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率×标准分，超过标准分按照标准分计。	4.00	—

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金使用合规性	6	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点①-④类问题中，每出现 1 类问题扣 1.5 分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	4.50	罕台中小纺织园区新建 10KV 输配电（新增箱变）工程存在未按照合同约定条款拨付项目款项的问题。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		组织实施	12	管理制度健全性	6	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点①标准分 2 分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得 1 分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分 4 分。 符合评价要点要求的，得分 =[90%–100%] × 标准分； 较符合评价要点要求的，得分 =[80%–90%) × 标准分；	6.00	—

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							与评价要点符合程度一般的，得分 =[60%–80%) × 标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0–60%) × 标准分。		
				组织实 施有效 性	6	评价要点： ①项目实施是否遵循项目前期计划、 组织职责分工等的规定； ②项目招投标采购手续是否完备，符 合采购要求； ③项目合同书、验收报告、绩效自评	评价要点①–④标准分各 1.5 分。 符合评价要点要求的，得分 =[90%–100%] × 标准分； 较符合评价要点要求的，得分 =[80%–90%) × 标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分	4.50	项目组织实施存在以下问 题：一是验收报告相关要素 不齐全；二是项目绩效自评 填写质量有待提高。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位。	= $[60\%-80\%]\times$ 标准分； 不符合评价要点要求的，得分= $[0-60\%)\times$ 标准分。		
产出	30	产出数量	15	工程完成情况	15	评价要点： 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程是否按照计划完成。	评价要点标准分 15 分： 符合评价要点要求的，得分 = $[90\%-100\%]\times$ 标准分； 较符合评价要点要求的，得分 = $[80\%-90\%)\times$ 标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分 = $[60\%-80\%)\times$ 标准分；	15.00	—

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							不符合评价要点要求的, 得分=[0-60%) × 标准分。		
		产出质量	15	工程验收合格率	15	评价要点: 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程验收合格率=(验收合格工程量/实际完工工程量) × 100%	评价要点标准分 15 分: 得分=2023 年资产大起底“半拉子”道路工程验收合格率 × 标准分。	15.00	—
效益	30	社会效益	10	有效改善园区交通结构, 进一	10	评价要点: 2023 年资产大起底“半拉子”道路工程的实施是否能够有效改善园区交通结构, 进一步美化园区环境。	评价要点标准分 10 分,根据效益的显著程度定性评分; 效益良好, 得分=[90%-100%] × 标准分;	7.00	但综合项目实施情况, 项目仍存在项目前期工作计划有待加强、绩效目标填报质量有待提高的问题, 项目效

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				步美化 园区环 境			效益较好，得分=[80%–90%) × 标准分； 效益一般，得分=[60%–80%) × 标准分； 效益较差，不得分。		益效果还需提升。
		可持续效 益	10	持续推 进园区 建设与 发展	10	评价要点： 2023 年资产大起底“半拉子”道路工 程的实施是否能够持续推进园区建 设与发展。	评价要点标准分 10 分,根据效益的显著 程度定性评分； 效益良好，得分=[90%–100%] × 标准 分； 效益较好，得分=[80%–90%) × 标准分； 效益一般，得分=[60%–80%) × 标准分；	7.00	但综合项目实施情况，项目 仍存在资金分配合理性不 足、资金使用合规性有待加 强的问题，项目效益效果还 需提升。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分 值	名称	分值				
							效益较差，不得分。		
		服务对象 满意度	10	周边居 民及企 业满意 度	10	评价要点： 通过开展问卷调查，获取周边居民及企业对项目实施效果的满意度。	得分=周边居民及企业满意度×标准分。	9.68	周边居民及企业满意度为96.78%（ [93.55%+100%] /2=96.78% ）
总分								86.68	--
总分（取整）								87	--

附件 3

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程相关照片



图 1 轻纺产业园罕台十二路（九成宫路~经四路）道路照明工程施工图片



图 2 轻纺产业园罕台十二路（旅游专线~经五路）中央隔离带绿化工程施工图片



图 3 鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路经二路道路管网
工程施工图片



图 4 鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路经二路道路管网
工程施工图片

附件 4

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效目标表

项目绩效目标表									
(2023 年)									
项目编码									
项目名称	罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路								
主管部门	鄂尔多斯高新区轻纺产业园管理办公室								
实施单位	鄂尔多斯高新区轻纺产业园管理办公室								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额 (万元)						
	资金总额		1940.52						
	其中： 财政拨款数		1940.52						
	其他资金		0.00						
年度目标	有效改善罕台园区市政基础设施条件，深化羊绒产业集聚效应，提高园区营商能力。								
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	目标值	计量 单位	分 值	备 注
	产出 指标	数量指标	道路全长	正向	等于	1505.63	米	5	—
			信号灯数量	正向	等于	3	组	5	
			路灯数量	正向	等于	86	盏	5	—
		质量指标	工程竣工验收合格 格率	正向	大于 等于	95	%	8	—
			信号灯质量合格 率	正向	大于 等于	95	%	7	—

		时效指标	项目完成及时率	正向	大于 等于	95	%	5	—
			资金支付及时率	正向	大于 等于	95	%	5	—
		成本指标	项目总成本	反向	小于 等于	1940.52	万元	5	—
			成本控制率	正向	大于	98	万元	5	—
	效益 指标	社会效益	改善基础设施条 件	定性	—	有效改善	—	10	—
		社会效益	提升园区公共服 务能力	定性	—	有所提升	—	10	—
		可持续影响	带动绒纺产业可 持续发展	定性	—	有效带动	—	10	—
	满意度 指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于 等于	95	%	10	—

附件 5

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程绩效自评报告



**资产大起底“半拉子”道路工程
自评报告**

项目单位：鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室

项目名称：资产大起底“半拉子”道路工程

2024 年 4 月

目录

前言 1

一、项目概况 2

 （一）项目基本情况 2

 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2

二、绩效自评工作情况 3

 （一）绩效自评目的 3

 （二）项目资金投入情况 3

 （三）项目资金产出情况 4

 （四）项目资金管理情况 4

三、项目绩效情况 5

 （一）产出指标完成情况 5

 （二）效益指标完成情况 7

 （三）满意度指标完成情况 8

 （四）自评得分情况 9

四、存在问题 9

 （一）项目立项、实施存在问题 9

 （二）资金管理使用存在问题 9

五、其他需要说明的问题 9

 （一）后续工作计划 9

 （二）措施及办法 10

附件 1.自评表	11
----------------	----

前言

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(鄂府发〔2020〕52号)、《鄂尔多斯市财政局关于印发(鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法)的通知》(鄂财绩规发〔2020〕2号)和《鄂尔多斯市财政局关于印发(鄂尔多斯市本级财政支出绩效监控管理办法)的通知》(鄂财绩规发(2021)6号)等文件精神,进一步做好高新区本级财政支出绩效评价工作,强化支出责任,增强预算执行的约束力,促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益,于2024年4月对本项目开展绩效评价。

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目情况

深入贯彻习近平总书记关于节约的重要论述和重要指示批示精神，认真落实自治区党委和政府关于进一步树立节约理念、盘活存量资产的工作要求，按照“谁主管、谁负责”“部门主管和属地管理”相结合的原则，针对政府投资形成的各类“半拉子”工程开展大起底行动，依法依规、分类施策处置，推动“半拉子”工程尽早投入使用，坚决遏制新增“半拉子”工程问题，树立节约集约发展的鲜明导向。

2.项目实施主体

实施主体：鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室。

职能职责：鄂尔多斯高新区轻纺产业园是高新区“一区三园”发展格局中重要组成部分,已形成绒纺产业、生物医药、食品加工、酒文化产业等多元支撑的产业格局，园区主要负责产业园建设和管理、推进轻工纺织产业发展、招商引资、服务企业等职责。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：有效改善罕台园区市政基础设施条件，深化羊绒产业集聚效应，提高园区营商能力。

绩效目标实际完成情况：项目共计支出 1938.42 万元，用于支付罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路工程款，推动“半拉子”工程尽早投入使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为加强全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效益和部门管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343 号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52 号）等法规及文件精神，通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等进行梳理，引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 1940.52 万元，其中：财政拨款 1940.52 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 1938.42 万元，其中：财政拨款 1938.42 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

项目共计支出 1938.42 万元，用于支付罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路工程款，推动“半拉子”工程尽早投入使用；其中道路全长为 1505.63 米；信号灯数量为 3 组；路灯数量为 86 盏；工程竣工验收合格率为 100%；信号灯质量合格率为 100%；资金支付及时率为 100%；项目完成及时率为 100%；本项目产出数量指标、质量指标、时效指标等基本按照制定的指标值完成，项目资金支出符合要求。

（四）项目资金管理情况

为加强财政专项资金使用管理，保障资金安全、高效运行。我单位严格遵守财务管理制度及预算管理的相关规定。本项目的实施严格遵守项目资金使用管理办法，按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则，明确专项资金安排使用的主体责任和监管责任，实行分级、分部门管理。资金管理按照严格收支、厉行节约、保障重点、兼顾一般的原则进行实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值 50 分，自评得分 50 分，得分率 100%。具体情况详见表 3-1：

3-1 项目产出得分表				
二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	道路全长	5	5	100%
	信号灯数量	5	5	100%
	路灯数量	5	5	100%
产出质量	工程竣工验收合格率	8	8	100%
	信号灯质量合格率	7	7	100%
产出时效	项目完成及时率	5	5	100%
	资金支付及时率	5	5	100%
产出成本	项目总成本	5	5	100%
	成本控制率	5	5	100%
产出指标得分合计		50	50	100%

产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、时效指标、成本指标。具体分析如下：

1) 产出数量指标

①道路全长：本指标年初目标值大于等于 1505.63，实际完

成值 1505.63。分值 5 分，得分 5 分。

②信号灯数量：本指标年初目标值大于等于 3 组，实际完成值 3 组。分值 5 分，得分 5 分

路灯数量：本指标年初目标值大于等于 86 盏，实际完成值 86 盏。分值 5 分，得分 5 分。

2) 产出质量指标

①工程竣工验收合格率：本指标年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%。分值 8 分，得分 8 分。

②信号灯质量合格率：本指标年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%。分值 7 分，得分 7 分。

3) 时效指标

①项目完成及时率：本指标年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%。分值 5 分，得分 5 分。

②资金支付及时率：本指标年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%。分值 5 分，得分 5 分。

4) 成本指标

①项目总成本：本指标年初目标值小于等于 1940.52 万元，实际完成值 1938.42 万元。分值 5 分，得分 5 分。

②成本控制率：本指标年初目标值大于等于 98%，实际完成值 99.89%。分值 5 分，得分 5 分。

(二) 效益指标完成情况

项目效益主要从社会效益、可持续影响两方面予以考察。该部分分值 30 分，自评得分 27 分，得分率 90%，具体详见表 3-2：

3-2 项目效益得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益指标	改善基础设施条件	10	9	90%
	提升园区公共服务能力	10	9	90%
可持续影响指标	带动绒纺产业可持续发展	10	9	90%
效益指标得分合计		30	27	90%

1) 社会效益指标

1、改善基础设施条件

由于厂区、办公区、生活区之间的距离比较远，为保障工人下班有一个安全的交通环境，对厂区道路和路灯进行了维修更新，不断下班多晚，都能保障道路明亮整洁，为园区居住人员打造了平坦通畅、安全的出行环境。本指标年初目标值为“改善”，实际完成值“改善”。分值 10，得分 9。

2、提升园区公共服务能力

路面是否平整不仅影响园区工人出行安全，同时也影响园区形象，为助力园区创建，确保道路设施完好、安全、畅通，轻纺

园产业管理办公室开展罕台镇羊绒片区经二路道路管网及道路照明工程，有效改善了道路基础设施条件，提升园区公共服务能力。本指标年初目标值为“提升”，实际完成值“提升”。分值 10，得分 9。

2) 可持续影响指标

1、带动绒纺产业可持续发展

绒纺产业是罕台镇的主导产业，也是罕台镇的重要文化符号，羊绒园区是鄂尔多斯集团重点打造的当代最高水准的现代化新型羊绒产业园，主要功能包括羊绒全链条生产体系、国家羊绒工程技术研发中心、产品展示与销售等，是技术装备精良的高科技、重环保、大规模的新型工业园区，良好的道路交通条件，便利了跨区域货物运输，从而带动绒纺产业可持续发展。本指标年初目标值为“带动”，实际完成值“带动”。分值 10，得分 9。

(三) 满意度指标完成情况

主要从员工满意度予以考察。该部分分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%，具体详见表 3-3:

3-3 满意度得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
服务对象满意度指标 (10 分)	员工满意度	10	10	100%
满意度指标得分合计		10	10	100%

1) 满意度指标

员工满意度：本项目员工满意度为 98%，指标完成情况符合目标值，本指标得满分。

（四）自评得分情况

项目实施单位按照规范的程序进行组织和实施绩效自评工作，对项目产生的绩效进行公正的评价。项目产出包括产出数量、质量、时效和成本等指标，项目的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。项目实施效益情况，包括社会效益、可持续影响等指标，项目效益指标基本达到制定的目标值，效益目标的实施效果显著。

从自评结果来看，资金执行得分 9.99 分，产出得分 50 分，效益指标得分 27 分，满意度指标得分 10 分，自评得分 96.99 分，得分类型为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

充分发挥产业规划的引领作用，把稳“生命健康、生物技术、

生态环保”三大方向，突出羊绒、食品加工、生物医药等主导产业，通过重点项目建设、闲置资源整合提升、培育数字经济与实体经济融合发展赋能实体经济等手段，延链、补链、强链，按照“构建产业链—建设产业基地—搭建产业生态—形成产业集群”路径布局，强化集聚效应、辐射效应和品牌效应，开展多渠道招商途径，着力构建招商引资新格局，力争 2024 年招商引资工作取得新突破。

（二）措施及办法

按照园区总体布局和产业发展目标，不断完善重点区域内供水、供暖、供气等基础设施建设水平，加快推进鄂尔多斯绒纺产业创新示范园、健康食品示范园水、电、路、气、讯等能源资源保障工作，全面提升承载能力和配套服务能力，解决企业发展的后顾之忧，为招引企业的不断进入积攒后劲。

附件 1.自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		平台镇羊场片区社区二路等三条道路									
主管部门		鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室（部门）				实施单位		鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分拨	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	1940.82		1936.42		10	99.89		0.99	
	其中：财政支出	0.00	1940.82		1936.42		——	99.89		——	
	上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——	
	其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效改善平台镇市政基础设施条件，优化镇产业布局效应，提高园区营商环境。				项目共计支出1936.42万元，用于支付平台镇羊场片区社区二路等三条道路工程款，推动“半拉子”工程尽早投入使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路全长	正向	等于	1001.03	1001.03	米	5	5	
			信号灯数量	正向	等于	3	3	组	3	3	
			路灯数量	正向	等于	88	88	盏	5	5	
		质量指标	工程施工验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
			信号灯验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			资金支付及时率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1940.82	1936.42	万元	5	5	
			成本控制率	正向	大于	98	99.89	万元	5	5	
	社会效益	社会效益	改善基础设施条件	定性		有效改善			10	9	
			提升辖区公共服 务力	定性		有所提升			10	9	
		可持续发展	带动镇辖区全 年持续放发展	定性		有效带动			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	99.99	

附件 6

2023 年资产大起底“半拉子”道路工程满意度调查问卷

1.鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路管网工程调查问卷

序号	1、您所居住/工作的地址为：	2、您认为周边路灯的当前布局是否能满足您日常出行的需求？	3、您认为周边路灯的亮度如何？	4、您周边的路灯是否存在白天亮灯的情况？	5、您周边的路灯是否每天按时亮灯？	6、路灯出现不亮的情况后，您观察到是否进行了及时维修？	7、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明还有什么意见或建议？
1	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	挺好
2	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
3	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
4	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
5	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
6	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	一般	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修进度有滞后	比较不满意	排查

序号	1、您所居住/工作的地址为：	2、您认为周边路灯的当前布局是否能满足您日常出行的需求？	3、您认为周边路灯的亮度如何？	4、您周边的路灯是否存在白天亮灯的情况？	5、您周边的路灯是否每天按时亮灯？	6、路灯出现不亮的情况后，您观察到是否进行了及时维修？	7、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明还有什么意见或建议？
7	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	比较不满意	多多维护
8	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	比较不满意	多多维护
9	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
10	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
11	纬一路、纬二路、经二路周边	一般	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
12	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	比较满意	无
13	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
14	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无

序号	1、您所居住/工作的地址为：	2、您认为周边路灯的当前布局是否能满足您日常出行的需求？	3、您认为周边路灯的亮度如何？	4、您周边的路灯是否存在白天亮灯的情况？	5、您周边的路灯是否每天按时亮灯？	6、路灯出现不亮的情况后，您观察到是否进行了及时维修？	7、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明还有什么意见或建议？
15	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	长时间无人维修	比较满意	及时维护
16	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修进度有滞后	比较满意	无
17	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
18	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	有时候亮有时候不亮	维修非常及时	非常满意	无
19	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修进度有滞后	比较满意	无
20	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修较为及时	比较满意	无
21	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	偶尔白天亮灯	每天都亮	维修非常及时	比较满意	无
22	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	经常排查，及时维护

序号	1、您所居住/工作的地址为：	2、您认为周边路灯的当前布局是否能满足您日常出行的需求？	3、您认为周边路灯的亮度如何？	4、您周边的路灯是否存在白天亮灯的情况？	5、您周边的路灯是否每天按时亮灯？	6、路灯出现不亮的情况后，您观察到是否进行了及时维修？	7、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明还有什么意见或建议？
23	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
24	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
25	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
26	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	一般	适合	经常白天亮灯	有时候亮有时候不亮	长时间无人维修	比较满意	无
27	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
28	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
29	罕台十二路（九成宫路~经四路）周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	无
30	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	没有

序号	1、您所居住/工作的地址为：	2、您认为周边路灯的当前布局是否能满足您日常出行的需求？	3、您认为周边路灯的亮度如何？	4、您周边的路灯是否存在白天亮灯的情况？	5、您周边的路灯是否每天按时亮灯？	6、路灯出现不亮的情况后，您观察到是否进行了及时维修？	7、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明整体情况的满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路周边，罕台十二路（九成宫路~经四路）周边照明还有什么意见或建议？
31	纬一路、纬二路、经二路周边	满足	适合	白天不亮灯	每天都亮	维修非常及时	非常满意	挺好

2.鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路等三条道路管网工程调查问卷

序号	1、您所居住/工作的区域为：	2、纬一路、纬二路、经二路在建设期间是否影响您的正常生活/工作？	3、目前纬一路、纬二路、经二路路面平整状况如何？	4、您观察到纬一路、纬二路、经二路路面出现损坏后，是否进行了及时维修？	5、您觉得现在纬一路、纬二路、经二路还存在什么问题？	6、您认为纬一路、纬二路、经二路等三条道路的建设对有效改善园区交通结构，持续推进园区建设与发展是否具有积极作用？	7、您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路建设的整体实施效果满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路的道路建设还有什么意见或建议？
1	经二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
2	纬二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
3	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无

序号	1、您所居住/工作的区域为：	2、纬一路、纬二路、经二路在建设期间是否影响您的正常生活/工作？	3、目前纬一路、纬二路、经二路路面平整状况如何？	4、您观察到纬一路、纬二路、经二路路面出现损坏后，是否进行了及时维修？	5、您觉得现在纬一路、纬二路、经二路还存在什么问题？	6、您认为纬一路、纬二路、经二路等三条道路的建设对有效改善园区交通结构，持续推进园区建设与发展是否具有积极作用？	7、您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路建设的整体实施效果满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路等三条路的道路建设还有什么意见或建议？
4	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	比较满意	多多打扫
5	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
6	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
7	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	路太窄	是	比较满意	无
8	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	比较满意	无
9	经二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
10	纬二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
11	纬二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无

序号	1、您所居住/工作的区域为：	2、纬一路、纬二路、经二路在建设期间是否影响您的正常生活/工作？	3、目前纬一路、纬二路、经二路路面平整状况如何？	4、您观察到纬一路、纬二路、经二路路面出现损坏后，是否进行了及时维修？	5、您觉得现在纬一路、纬二路、经二路还存在什么问题？	6、您认为纬一路、纬二路、经二路等三条道路的建设对有效改善园区交通结构，持续推进园区建设与发展是否具有积极作用？	7、您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路建设的整体实施效果满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路等三条路的道路建设还有什么意见或建议？
12	经二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	路太窄	是	非常满意	无
13	纬一路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
14	纬一路周边	有噪音	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
15	纬二路周边	因建设导致出行困难	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	无
16	纬二路周边	有噪音	非常平整	维修较为及时	没问题	是	非常满意	无
17	经二路周边	因建设导致出行困难	非常平整	维修非常及时	缺少防护措施和指示牌	是	非常满意	无
18	纬二路周边	扬尘较多，垃圾较多，不美观	非常平整	维修非常及时	路太窄	是	非常满意	非常好
19	经二路周边	扬尘较多，垃圾较多，不美观	非常平整	维修非常及时	绿化不好	是	非常满意	无

序号	1、您所居住/工作的区域为：	2、纬一路、纬二路、经二路在建设期间是否影响您的正常生活/工作？	3、目前纬一路、纬二路、经二路路面平整状况如何？	4、您观察到纬一路、纬二路、经二路路面出现损坏后，是否进行了及时维修？	5、您觉得现在纬一路、纬二路、经二路还存在什么问题？	6、您认为纬一路、纬二路、经二路等三条道路的建设对有效改善园区交通结构，持续推进园区建设与发展是否具有积极作用？	7、您对纬一路、纬二路、经二路等三条道路建设的整体实施效果满意度为？	8、您对纬一路、纬二路、经二路等三条路的道路建设还有什么意见或建议？
20	纬二路周边	不影响	质量不过关，到处坑坑洼洼	长时间无人维修	养护不到位、路面不干净；绿化不好；路的质量不好	否	非常满意	无
21	经二路周边	因建设导致出行困难	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	需多加养护
22	纬二路周边	因建设导致出行困难	非常平整	维修非常及时	缺少防护措施和指示牌	是	非常满意	无
23	经二路周边	不影响	非常平整	维修非常及时	绿化不好	是	非常满意	很好
24	经二路周边	因建设导致出行困难	非常平整	维修非常及时	没问题	是	非常满意	很好

附件 7

专家组评价意见表

项目名称	2023 年资产大起底“半拉子”道路工程
项目实施（部门）单位	鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室
主管部门（单位）	鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园管理办公室
中介机构	内蒙古东衡政同咨询管理有限公司
评价时间	2024 年 7 月 11 日至 2024 年 8 月 20 日
综合评价结论	2023 年，通过实施资产大起底“半拉子”道路工程，完成了 9 项工程，有效改善了园区交通结构，进一步美化了园区环境，持续推进了园区的建设与发展。但评价发现，项目存在前期工作计划有待进一步优化；绩效全过程管理有待加强，组织实施有效性有待提高；资金分配合理性不足，资金使用合规性有待加强等问题。项目绩效评价得分为 87 分，评价级别为“良”。
评价等级	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
评价意见	存在问题： 1.项目前期工作计划有待进一步优化； 2.绩效全过程管理有待加强，组织实施有效性有待提高； 3.资金分配合理性不足，资金使用合规性有待加强。 有关建议： 1.重视项目前期计划，以计划引领项目实施； 2.加强绩效全过程管理，提高组织实施有效性； 3.加强预算资金分配合理性，提高资金使用规范性。 组长： 专家组成员：

附：专家组人员清单

专家组人员清单

序号	专家姓名	专家类别
1	胡颖	预算绩效专家
2	辛彤	经济类专家
3	李淑萍	经济类专家